

Ergänzende Angaben zur Ausgabenbewilligung

Datum RR-Sitzung: 14. August 2019
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
Geschäftsnummer: 2019.BVE.9877
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Gemeinde Safnern: Ersatz der Safnernbrücke über den Nidau-Büren-Kanal, Kantonsbeitrag an die Ausführung, 3. Zusatzkredit

A. Gegenstand

Dritter Zusatzkredit zum RRB 601/2014 betreffend "Ersatz der Safnernbrücke über den Nidau-Büren-Kanal; Kantonsbeitrag an die Ausführung". Die neue Brücke ist seit 2016 in Betrieb. Der vorliegende Zusatzkredit wird nötig, weil Probleme beim Baugrund Mehrkosten verursacht haben. Nachdem der Kanton bereits Mehrleistungen von CHF 600'000 anerkannt hat, sollen mit dem vorliegenden Kredit weitere Mehrleistungen des Bauunternehmers von CHF 890'000 anerkannt und ein entsprechender Vergleich abgeschlossen werden. Da die Mehrleistungen an den Bauunternehmer im Rahmen der vergleichweisen Auseinandersetzung damit insgesamt CHF 1,49 Mio. betragen, wird der Kreditantrag dem Grossen Rat unterbreitet.



B. Bezeichnung Anlageklasse(n) und standardmässige Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer)

Bezeichnung Anlageklasse	Betrag in CHF	Nutzungsdauer
Kunstabauten, Bauten	890'000	25

C. Aufteilung werterhaltend/wertvermehrend

Total Investitionsausgaben	Davon wertvermehrend	Davon werterhaltend	Reserve in %
890'000		890'000	0

D. Bezug zur gesamtkantonalen Investitionsplanung**Investitionsausgaben pro Jahr**

In Mio. CHF	Total	Vor-jahre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge-jahre
Gem. vor-liegender Beschluss	6.178		0.89						
Gem. gesamtkant. Investitionsplanung 22.8.18	0								

Es handelt sich um unerwartete Mehrausgaben, die in der gesamtkantonalen Investitionsplanung nicht berücksichtigt werden konnten.

E. Erläuterung der Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung**Jährlicher Abschreibungsaufwand (über die gesamte Nutzungsdauer)**

Bezeichnung Anlageklasse	Betrag
Kunstabauten, Bauten	35'600

Folgekosten zu Lasten der Erfolgsrechnung als Folge der Investitionsausgabe

Beschreibung	Jahr	Betrag
Nachträgliche Abschreibung seit Inbetriebnahme (August 2016)	2019	118'666
Total in CHF		118'666